

ОТЧЕТ
(годовой)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Ропшинского сельского поселения, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» за 2018 год

Наименование мероприятия	Утверждено средств (рублей)		Поступило средств (рублей) из:		Расходы, подтвержденные документами (рублей)		Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта, подлежащий возврату (рублей)	Принятые бюджетные обязательства						
	областной бюджет	местный бюджет	обл. бюджет а	местного бюджета	обл. бюджета	мест. Бюдж ета		Контрагент	Номер и дата договора	Наименование работ	Сумма договора, рублей	Выполнено работ, рублей	Номер, дата акта выполненных работ	Фактические показатели результативности использования субсидии (факт/% к плану)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах дер. Михайловская дер. Коцелово дер. Глядино д. Большие Горки д. Олики д. Малые Горки д. Нижняя Кипень д. Яльгелево	845 200,00	211300,00	845 200,00	211300,00	808 768,00	202192,00	36 432,00	ООО «Энергетическая Промышленная Компания»	014560003818000012-084445-01 от 15.10.18; доп. Соглашение № 1 от 18.12.18	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах	1010960,00	1 010 960,00	№1 18.12.2018	95,7
Итого	845 200,00	211 300,00	845 200,00	211 300,00	808 768,00	202 192,00	36 432,00	x	x	x	1 010 960,00	1 010 960,00	x	95,7

Глава администрации поселения



(подпись)

Морозов Р.М.

(фамилия, инициалы)

Согласовано:


Руководитель финансового органа


(подпись) Ильенко Ю.Ю.
(фамилия, инициалы)

председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области

(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель:


Михайлова В.А.
(фамилия, инициалы)

8(81376)72224 26 декабря 2018 года

Приложение № 1
к Отчету (годовому)
на «01» января 2019 г.

№ п/п	Наименование мероприятия	Единица измерения показателя результативности использования субсидии	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии
1	2	3	4	5
1.	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах дер. Михайловская дер. Коцелово дер. Глядино д. Большие Горки д. Олики д. Малые Горки д. Нижняя Кипень д. Яльгелево	Ед.	123	123

(ежеквартальный)

о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального образования Ленинградской области источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года №95-оз О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления" по состоянию на 01.01.2019 года (нарастающим итогом)

(руб.)

Наименование мероприятия	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования			Исполнено на 01.01.2019 год			Исполнено за последний квартал 2018 года			Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в населенных пунктах дер. Михайловская дер. Коцелово дер. Глядино д. Большие Горки д. Олики д. Малые Горки д. Нижняя Кипень д. Яльгелево	123 ед.	123ед.	1 056 500,00	845 200,00	211 300,00	1 010 960,00	808 768,00	202 192,00	1 010 960,00	808 768,00	202 192,00	36 432,00
Итого	123 ед.	123 ед.	1 056 500,00	845 200,00	211 300,00	1 010 960,00	808 768,00	202 192,00	1 010 960,00	808 768,00	202 192,00	36 432,00

Глава администрации поселения

Морозов Р.М.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер

Ильенко Ю.Ю.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Исполнитель:

Михайлова В.А.

88137672224


(фамилия, инициалы) (номер телефона)

**Ежеквартальный отчет
Администрации Ропшинского сельского поселения
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий
(«Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии за четвертый квартал 2018 года**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2018 году»					
1.	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в деревнях Михайловская, Коцелово, Глядино, Большие Горки, Олики, Малые Горки, Нижняя Кипень, Яльгелево		Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Наличие энергосберегающих светодиодных светильников	
1.1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	сентябрь 2018 г.	Администрация Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	исполнено
1.2.	Выполнение работ по приобретению и замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники	Октябрь-декабрь 2018г.	Подрядная организация	Подрядная организация	исполнено
1.3.	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом	Ноябрь-декабрь 2018	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района, старосты н.п.	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком	исполнено
II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское					

поселение в 2018 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	согласно муниципальному контракту	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Выполнение муниципального контракта	исполнено
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа следующим за отчетным	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области	Отчет предоставлен на 01.01.2019
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	Ноябрь 2018 года	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области	Приведение документации в соответствие с результатам и конкурсных процедур	исполнено

Глава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение



МП

/Р.М. Морозов

Исп. Михайлова В.А.