

**Ежеквартальный отчет  
Администрации Ропшинского сельского поселения  
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)  
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии  
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности  
использования субсидии за второй квартал 2017 год**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	состояние исполнения
<b>I.Реализация мероприятий муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году»</b>					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по Строительству основания под спортивную площадку на ул. Конюшенная	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Заключение муниципального контракта	в связи с техническими трудностям и и некорректной работой АЦК-Госзаказ ЛО с 28.12.2016 г. ведутся конкурсные процедуры
1.1.	Проведение работ по Строительству основания под спортивную площадку на ул. Конюшенная	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	строительство основания под спортивную площадку, улучшение условий жизни детского населения	
1.2.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	
2.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по Строительству основания под детскую площадку на ул. Пальчикова п. Ропша	Не позднее 1 месяца со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Заключение муниципального контракта	в связи с техническими трудностям и и некорректной работой АЦК-Госзаказ ЛО с 28.12.2016 г. ведутся конкурсные

					процедуры
2.1.	Проведение работ по Строительству основания под детскую площадку на ул. Пальчикова п. Ропша	3 квартал 2017 года	Подрядная организация	Строительство основания под детскую площадку, улучшение условий жизни детского населения	
2.2.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки предусмотренные контрактом	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	
<b>II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2017 году»</b>					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:		Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района		
1.1.	Приемка и оплата выполненных работ	В сроки, предусмотренные контрактом	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Акт-приемки передачи объекта заказчику подрядчиком	
1.2.	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Отчет предоставлен на 01.07.2017г.
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация Ропшинского сельского поселения Ломоносовского муниципального района	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	



Глава местной администрации  
МО Ропшинское сельское поселение  
/Р.М. Морозов/  
М.П.