23-03

ОТЧЕТ
(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)

Наименование проектов	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии	Сведения об объемах финансирования				Исполнено на 01.10.2018года (нарастающим итогом)				Исполнено за последний квартал 2018года				Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)
			Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)*	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)*	За счет средств внебюджетных источников (рублей)*	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств бюджета муниципального образования (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Ропша, восточная часть: многоквартирные дома №2/2,2/3,2/15,2/16,2/38,2/39,2/40; Стрельнинское шоссе (четная сторона) от дома № 2 до дома № 80; ул. Оранжерейная, Красносельское ш. от дома №1 до дома № 52, ул. Светлая, Кировский пер., Дачный пер., ул. Пальчикова, ул. Изумрудная, ул. Лесная, ул. Рытова, ул. Романенко, ул. Речная, пер. Фабричный	57 шт.	0	567 900,00	532 000,00	35 800,00	100 ,00	0	0	0	0	0	0	0	0	532000,00
Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники п. Ропша) , западная часть: Дом специалистов, Стрельнинское	57шт.	0	567 900,00	532 000,00	35 800,00	100,00	0	0	0	0	0	0	0	0	532000,00

шоссе (нечетная сторона) от дома № 1 до дома №123, 123а,123б; пер. Заячий, пер. Новый, Красносельское шоссе дома №45, 45а, ул. Ген. Федюнинского, Ольгин пер., ул. Родниковая, Княжегорский пер., ул. Арнольда, ул. Конюшенная, ул. Школьная, ул. Молодежная, ул. Детская, Молодежный пер., ул. Ясная, ул. Полевая, ул. Ключевая, ул. Лазурная, ул. Южная, ул. Мира, ул. Пушкина, ул. Лермонтова, ул. Державина, ул. Новостроек, ул. Тихая, ул. Счастливая, ул. Родниковая															
Итого	114 шт.	0	1135 800,00	1 064 000,00	71 600,00	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1 064 000,00

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

Глава администрации муниципального образования _____ Морозов Р.М.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _____ Ильенко Ю.Ю.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Исполнитель Михайлова В.А. тел. 8(81376)72224
(фамилия, инициалы, номер телефона)

М.П.

03-03

Приложение
к ежеквартальному отчету
на 01.10.2018 года

Ежеквартальный отчет
Администрации муниципального образования Ропшинское сельского поселение Ломоносовского района Ленинградской области о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)
по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

	Наименование проектов и мероприятий по их реализации	Срок исполнения *	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы : «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2018 году»					
1.	Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Ропша, на западной и восточной частях		администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского района ЛО		
1.1.	Смета на проведение работ по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Ропша, на западной и восточной частях.	Май-июнь	Подрядная организация	Смета на работы по замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Ропша, западной и восточной частях	выполнено
1.2.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ	Июнь- июль 2018 год	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского района ЛО	Заключение муниципального контракта	Заключение муниципального контракта
1.3.	Выполнение работ по приобретению и замене светильников уличного освещения на энергосберегающие светодиодные светильники в п. Ропша, на западной и восточной частях.	3 квартал 2018 г.	Подрядная организация	Благоустройство территории административного центра	Согласно мун. контракту
1.4.	Приемка объекта в порядке, установленном контрактом	В сроки, предусмотренные контрактом	администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского района ЛО,	Акт приема-передачи объекта заказчику	Не исполнено

			председатели инициативных комиссий		
II. Контроль реализации муниципальной программы: «Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий на территории МО Ропшинское сельское поселение в 2018 году»					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе:		Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского района ЛО	Выполнение муниципального контракта	
1.1.	приемка и оплата выполненных работ	Ноябрь 2018 г.	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского	Выполнение муниципального контракта	Не исполнено
1.2.	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением	Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным кварталом	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского	Отчет по освоению объемов и целевых	Отчет предоставлен на 01.10. 2018
2.	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке с местным бюджетом	Администрация МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского	Наиболее эффективное использование бюджетных средств	Не требуется

* срок исполнения по факту оплаты выполненных работ

Глава местной администрации
МО Ропшинское сельское поселение Р.М. Морозов

Исп. Михайлова В.А.
Тел.8(81376)72224